

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarietà	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione	CUP	Capitolo di entrata (E)	Capitolo di spesa (U)
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	M1C111.4.2	CMCT	30/06/2025	€ 995.000,00		€ 774.873,64	Concluso	D54F24000090006	5117	20361
Cybersecurity	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	M1C111.5	CMCT	31/12/2025	€ 1.500.000,00		€ 1.136.880,65	In esecuzione – in chiusura entro il 30/04/2026	D66G23000210006	5120	7823
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2	C4	M2C4I3.1	CMCT	30/03/2026	€ 4.000.000,00		€ 31.000,00	In esecuzione	D62F23001040006	50452	22090
AREA SUBURBANA JONICO-PEDEMONTANA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2	C4	M2C4I3.01.00	CMCT	30/06/2026	€ 5.066.904,00		€ 2.436.040,37	Il SAL	D12F22000580006	50472	20824
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE V.SCUDERI*VIA FUSTICHERIA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 500.000,00		€ 363.823,00	In esecuzione - Il SAL	D11D20000390001	50451	22034
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C.A. DALLA CHIESA *VIA SM. DI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 910.000,00		€ 608.579,88	Concluso	D28G18000000006	50451	22031
ISTITUTI SCOLASTICI AREA PEDEMONTANA *VIA ALTRO*LAVORI PER	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 5.330.000,00		€ 3.224.304,00	Concluso	D29J21002760001	50452	22036
ISTITUTI SCOLASTICI AREA JONICA *VIA ALTRO*LAVORI PER	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 5.330.000,00		€ 3.166.195,00	Concluso	D39J21003480001	50452	22039
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS*VIA TRAPANI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 2.000.000,00		€ 1.332.877,06	Concluso	D42E20000220001	50451	22032
ISTITUTI SCOLASTICI AREA CALATINA *VIA ALTRO* LAVORI PER GARANTIRE	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 5.330.000,00		€ 3.056.519,12	Concluso	D49J21002560001	50452	22035
ISTITUTI SCOLASTICI AREA METROPOLITANA 1 *VIA ALTRO* LAVORI PER	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 5.330.000,00		€ 2.052.298,00	In esecuzione	D49J21002570001	50452	22038
ISTITUTO SCOLASTICO POLIVALENTE*VIA GIUSEPPE MOTTA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 4.000.000,00		€ 2.231.742,26	Concluso	D51D20001000001	50451	22041
ISTITUTO SUPERIORE FILIPPO EREDIA* VIA DEL BOSCO 43*MIGLIORAMENTO	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 4.700.000,00		€ 1.509.312,00	In esecuzione	D64I19000440002	50451	22029
EDIFICIO SCOLASTICO BOGGIO LERA *VIA VITTORIO	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 6.500.000,00		€ 2.319.956,29	In esecuzione	D64I19000700001	50451	22030
EDIFICIO SCOLASTICO GIA' SCUOLA MEDIA SAMMARTINO PARDO*VIA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 1.200.000,00		€ 804.433,00	Concluso	D65H20000030001	50451	22033
COMPLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE*VIA CASE NUOVE SN*LAVORI DI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 12.500.000,00		€ 3.421.185,77	Il SAL	D68E18000050001	50444	22011
ISTITUTI SCOLASTICI AREA METROPOLITANA 2*VIA ALTRO*LAVORI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 4.767.278,00		€ 2.811.359,00	Concluso	D89J21003730001	50452	22037
ISTITUTO TECNICO AGRARIO*VIA BALATAZZE 32*REALIZZAZIONE DI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I1.03.00	CMCT	30/06/2026	€ 234.300,00		€ 142.128,00	Concluso	D25E22000060001	50468	22074
Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID/CIE) e dell'anagrafe nazionale (ANPR)	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	M1C111.04.04	CMCT	30/06/2026	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	In esecuzione - I SAL	D61F22001750006	50471	20353
Componente informatica ente terzo per il colloquio con il Suap: adeguamento alle specifiche tecniche di cui al DM 26/09/2023	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	M1C112.2.3	CMCT	30/06/2026	€ 26.506,00			Aggiudicazione - Determina a contrarre	D61F25000350006	5126	20362
Lavori di adeguamento e riqualificazione alla normativa antincendio dell'ITI CANNIZZARO sito a Catania in via Carlo Pisacane 1. Codice SNAES: 0870152003.	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.3	CMCT	31/12/2026	€ 300.000,00			In stato di attuazione – affidamento della gara entro giugno 2026	D58H25001960001	/	/
Lavori di adeguamento e riqualificazione alla normativa antincendio del LICEO STATALE LOMBARDO RADICE sito a Catania in via Imperia 21. Codice SNAES: 0870152059.	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.3	CMCT	31/12/2026	€ 500.000,00			In stato di attuazione – affidamento della gara entro giugno 2026	D58H25001970001	/	/
Lavori di adeguamento e riqualificazione alla normativa antincendio dell'IS G. B. VACCARINI sito a Catania in Via Orchidea 9. Codice SNAES: 0870152110.	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.3	CMCT	31/12/2026	€ 500.000,00			In stato di attuazione – affidamento della gara entro giugno 2026	D58H25001980001	/	/
Lavori di adeguamento e riqualificazione alla normativa antincendio del LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" sito a Catania in Via Fabio Filzi n. 24. Codice SNAES: 0870152906.	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.3	CMCT	31/12/2026	€ 300.000,00			In stato di attuazione – affidamento della gara entro giugno 2026	D58H25002000001	/	/
Lavori di adeguamento e riqualificazione alla normativa antincendio dell'I.I.S. "E. FERMI - GUTTUSO" sito a Giarre in Via Trieste 22. Codice SNAES: 0870172065.	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.3	CMCT	31/12/2026	€ 300.000,00			In stato di attuazione – affidamento della gara entro giugno 2026	D58H25002140001	/	/
Lavori di adeguamento e riqualificazione alla normativa antincendio del Sabin Leonardo, viale Ilberta 151 Giarre. Codice SNAES: 0870172881.	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.3	CMCT	31/12/2026	€ 300.000,00			In stato di attuazione – affidamento della gara entro giugno 2026	D58H25002010001	/	/
Lavori di adeguamento e riqualificazione alla normativa antincendio del LICEO STATALE FRANCESCO DE SANCTIS sito a Paternò in Via Fogarazzo 18. Codice SNAES: 0870330766.	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.3	CMCT	31/12/2026	€ 400.000,00			In stato di attuazione – affidamento della gara entro giugno 2026	D58H25002150001	/	/
Lavori di adeguamento e riqualificazione alla normativa antincendio del L.S. FERMI sito a Paternò Corso del Popolo n. 1. Codice SNAES: 870332367.	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4	C1	M4C1I3.3	CMCT	31/12/2026	€ 400.000,00			In stato di attuazione – affidamento della gara entro giugno 2026	D58H25002160001	/	/
Adeguamento delle specifiche tecniche per l'interoperabilità dei sistemi gestionali delle risorse umane del settore pubblico	Interventi da attivare	M1	C1	M1C112.3.2	CMCT		€ 128.832,00			In stato di attuazione		/	/